



**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ЭНЕРГЕТИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН  
ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,  
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**

ул. Гикало, 4, г. Грозный, 364051  
тел. (8712) 22-21-79; тел./факс(8712) 22-28-83  
e-mail:office@minpromchr.ru;  
http://www.minpromchr.ru;  
ОКПО 45266735; ОГРН 1042002605677;  
ИНН/КПП 2027000820/201401001

Министру экономического,  
территориального развития  
и торговли  
Чеченской Республики

Б.Б. Сатуеву


12.07.2021 № 2350

Уважаемый Бекхан Бексолтович!

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики» Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики направляет Вам отчет о реализации государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за I полугодие 2021 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Министр

  
Р.Р. Шаптукаев

**Пояснительная записка**  
**о реализации государственной программы Чеченской Республики**  
**"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в**  
**Чеченской Республике" за I полугодие 2021 года (предварительно).**

1. Наименование государственной программы:

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

2. Ответственный исполнитель (участники):

- исполнитель - Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Минпромэнерго ЧР);

- участник - АО «Чеченэнерго».

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

В отчетном периоде в Госпрограмму Минпромэнерго ЧР внесены изменения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 22.12.2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Действующая редакция Госпрограммы утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 06.04.2021 г. № 46.

4. Сведения о количестве подпрограмм (проектов) в рамках реализации государственной программы на 2021 год:

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;

- подпрограмма 6 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики".

5. Программа (не нуждается) в корректировке:

Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 22.12.2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с чем в корректировке не нуждается.

6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период, в т. ч.: всего – **1 607,772 млн. рублей**, из них средства:

федерального бюджета - **0,0 млн. рублей;**

республиканского бюджета - **89,744 млн. рублей;**

муниципальных источников - **0,0 млн. рублей;**



внебюджетных источников - **1 518,027 млн. рублей.**

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – **765213,50 млн. рублей** (47 % от годового объема) из них средства:

федерального бюджета - **0,0 млн. рублей;**  
республиканского бюджета - **45,568 млн. рублей;**  
муниципальных источников - **0,0 млн. рублей;**  
внебюджетных источников - **719,645 млн. рублей.**

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - **45,568 млн. рублей** (48 % от планового значения)

По подпрограмме 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» - **719,645 млн. рублей.** (47 % от планового значения).

8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм:

**В рамках реализации подпрограммы 3** «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы, обеспечено функционирование аппарата Минпромэнерго ЧР, подведомственных Минпромэнерго ЧР государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в Чеченской Республике» и государственного казенного учреждения «УОД Минпромэнерго ЧР».

**В рамках подпрограммы 6** «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» были проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке схем и программ развития электроэнергетики ЧР на 2021-2025 годы.

В 1 полугодии 2021 года исполнено финансирование мероприятий Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» в объеме 719,65 млн. руб. с НДС, а именно:

- новое строительство – 31,71 млн. руб. с НДС;
- реконструкция и техническое перевооружение – 134,04 млн. руб. с НДС;
- модернизация ПС 110 кВ АО «Чеченэнерго» (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) – 31,87 млн. руб. с НДС,
- приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря – 255,60 млн. руб. с НДС;

- проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации – 266,43 млн. руб. с НДС,

в том числе по следующим объектам:

1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно – 19,48 млн. руб. с НДС;

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно – 10,39 млн. руб. с НДС;

3. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3\*150; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелем марки АСБ 3\*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.) – 1,84 млн. руб. с НДС;

4. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) – 1,54 млн. руб. с НДС;

5. Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) -20,394 млн. руб. с НДС;

6. Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) – 11,473 млн. руб. с НДС;

7. Разработка проектно-сметной документации для Программы повышения надежности – 266,43 млн. руб. с НДС;

8. Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" – 132,51 млн. руб. с НДС;

9. Приобретение автомобиля легкового служебного - 71 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") – 32,38 млн. руб. с НДС;

10. приобретение оборудования, инструмента, инвентаря – 0,51 млн. руб. с НДС;

11. Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование – 222,71 млн. руб. с НДС.



В целях реализации мероприятия 6.1. «Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-летний период» Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики в соответствии с действующим законодательством проведены конкурсные мероприятия по определению проектной организации для разработки схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2022-2026 годы (далее СиПР). СиПР утверждена распоряжением Главы Чеченской Республики «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской республики на 2022 – 2026 годы» № 76-рг от 30.04.2021 г.

9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей Госпрограммы будут доступны по итогам окончания отчетного года (2021 года), к концу февраля 2022 года.

Министр промышленности  
и энергетики  
Чеченской Республики



Р.Р. Шаптукаев

## Информация

о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики


"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 1 полугодие 2021 г.

(квартальная)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 607 772,00	765 213,50
республиканский бюджет			89 744,70	45 568,25	
средства юридических лиц			1 518 027,30	719 645,26	
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	85 100,70	40 924,25
			республиканский бюджет	85 100,70	40 924,25
	Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	41 654,60	20 667,70
			республиканский бюджет	41 654,60	20 667,70
	Мероприятие 3.2 "Обеспечение реализации функций государственных учреждений",	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	43 446,10	20 256,55
			республиканский бюджет	43 446,10	20 256,55
	в том числе:				
	"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	21 815,20	9 307,73
			республиканский бюджет	21 815,20	9 307,73
	"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	21 630,90	10 948,82
			республиканский бюджет	21 630,90	10 948,82
	Подпрограмма 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 522 671,30	724 289,26
			республиканский бюджет	4 644,00	4 644,00
			средства юридических лиц	1 518 027,30	719 645,26
	Мероприятие 6.1 "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	4 644,00	4 644,00
			республиканский бюджет	4 644,00	4 644,00
	Мероприятие 6.2. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годы	АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 518 027,30	719 645,26
			средства юридических лиц	1 518 027,30	719 645,26

Министр промышленности и  
энергетики Чеченской Республики

  
М.П. Р.Р. Шапугаев





Сведения о заключенных соглашениях (допсоглашениях) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за I полугодие 2021 года.

(квартальная)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятий	Наименование государственной программы РФ подпрограммы (национального проекта) мероприятий, в рамках реализации которой на территории ЧР предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Стороны заключившие соглашение	Реквизиты соглашения (дата, №)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение расходов обязательств (тыс. рублей) (годы)				Форма межбюджетных трансфертов (субсидия, субвенция, иной межбюджетный трансферт)
						всего	текущий	очередной	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	-	-	-	всего федеральный бюджет республиканский бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники					на 2021 год Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики с федеральными органами исполнительной власти соглашения на поддержку государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности Чеченской Республики" не заключались

Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики

Р.Р. Шаптукаев

МП



Сведения о объектах государственного строительства, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике" за I полугодие 2021 года (предварительно)

(квартальная)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Источники финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (дата, №, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)	
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий		очередной (план)	первый год планового периода (план)						8
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					всего	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
					Источники	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
					всего	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
					Источники	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
	Мероприятие 6.2. "Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго" на период 2020-2022 года"				всего	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
					Источники	1 255 640,30	529 968,33	517 005,90	165 752,56	42 913,52						
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт		-		внебюджетные источники	87 620,19	1 584,91	31 361,73	19 482,78	35 190,76						
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно		-		внебюджетные источники	25 900,75	283,35	7 503,67	10 390,97	7 722,75						
	Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ провалом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Д-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Д-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ПП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорт Чечни" договор от 30.11.2017 №65095; ГУП "Чематогранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИД" договор от 14.12.2017 №5185)				всего	48 071,96	48 071,96	0,00	0,00	0,00						
					Источники	48 071,96	48 071,96	0,00	0,00	0,00						
	Строительство ПС 110/10 кВ "Удурмес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса вышек зданий "Удурмес-Сити-1", "Удурмес-Сити-2", договор ПП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")				всего	69 726,44	69 726,44	0,00	0,00	0,00						
					Источники	69 726,44	69 726,44	0,00	0,00	0,00						
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирум-Кали с Мешой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ПП 6-ти военных городков Подразничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)				внебюджетные источники	13 498,57	13 498,57	0,00	0,00	0,00						
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирум-Кали с Выходящей протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ПП 6-ти военных городков Подразничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)				внебюджетные источники	10 609,94	10 609,94	0,00	0,00	0,00						



№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (кадр)	Мощность		Источники финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (дата, №, заказчик/получатель, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода						
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Гезской протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	км	2,87	внебюджетные источники	4 518,45	4 518,45	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Терги. протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	км	3,25	внебюджетные источники	4 422,58	4 422,58	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Сахны Г-5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	км	4,5	внебюджетные источники	4 050,42	4 050,42	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Гонгакой протяж. 4,588 км (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	км	4,45	внебюджетные источники	8 245,91	8 245,91	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ПП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Междой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундамента и установкой оборудования для КТП (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ПП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Выходой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундамента и установкой оборудования для КТП (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ПП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Терги. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундамента и установкой оборудования для КТП (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	557,00	557,00	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ПП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Сахны. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундамента и установкой оборудования для КТП (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	557,00	557,00	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется
	Строительство ПП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Ирум-Кали с Топалкой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундамента и установкой оборудования для КТП (для ПП 6-ти военных городов Пограничного управления ФСБ России) (Договор ПП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00		0,00	-	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплицстройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11 И АВ-31	не требуется



№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (дирек)	Мощность ед. изм.	Мощность колл. число	Источник финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)							Заключение контракта (дата, №, заявка/№ подлечеб. сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
					всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода	текущий	очередной (план)					
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6б I СШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ З*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I СШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ З*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.)			внебюджетные источники	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	-	не требуется
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ПТ-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юр-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)		0,53	внебюджетные источники	2 680,41	2 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	-	не требуется
	Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Шатой юго-восточнее населенного пункта с. Борзой с ориентировочной протяженностью 0,2 км. для технологического присоединения ФКУ «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к сетям АО «Чеченэнерго»		0,2	внебюджетные источники	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепя) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ТЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выданы мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)		3,459	внебюджетные источники	1 076,15	1 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	22.04.2019г. № И 11.4 АВ-32	20.00.00000000:12000-20/02/2019-1 от 13.03.2019
	Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-заказывающий пункт планки гололеда (ЗКП), расположенный на территории Суженского района 4,5,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ТЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выданы мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)		46,267	внебюджетные источники	100 878,00	100 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	26.07.2019г. № И 11.4 АВ-32	20:00:00000000:12171 от 13.12.2019г.
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ПТ-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км.; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ПТ-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018).		1,1	внебюджетные источники	3 176,86	3 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	не требуется	не требуется
	Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общества ЧТУ г.Грозный ул.Коскова ФТБОУ "Чеченский государственный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.)		-	внебюджетные источники	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Источник финансирования (наименование источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)							Заключение контракта (дата, №, заказчик/ исполнитель, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)			
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода										
	Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Залайная) до ТП 10/0,4 кВ Заявители ориентировочной протяженностью 0,165 км. КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявители ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018)		км.	внебюджетные источники	1 986,31	1 986,31	0,00		0,00	0,00		0,00		03.10.2019г. № 36-19- "Чеченэнерго" / АО "ЖИЛКОМСЕРВИС", 2,14 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется	
	Монтаж АИНСКУЭ в РУ-10 кВ на ТП-98 и в проектируемой ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Косаревая для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.)		-	внебюджетные источники	660,14	660,14	0,00		0,00	0,00		0,00		03.10.2019г. № 34-19- ПС-Чеч-Э, АО "Чеченэнерго" / АО "ЖИЛКОМСЕРВИС", 0,71 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется	
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелем марки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.)		км.	внебюджетные источники	1 842,16	0,00	0,00		0,00	1 842,16		0,00			100%	2020	не требуется	не требуется	
	Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с установкой АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни», № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити»)		МВА	внебюджетные источники	97 759,51	0,00	97 759,51		0,00	0,00		0,00			0	2023	-	не требуется	20-20-03/005/2013-873 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-873 05.09.2013г. 03/005/2013-873 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-907 06.09.2013г. 20-20-03/005/2013-881 05.09.2013г.
	Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Ю-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)			внебюджетные источники	112,56	0,00	112,56		0,00	0,00		0,00			0	2021	не требуется	не требуется	
	Реконструкция ПС 110 кВ "Торед" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЛК Велучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016, Доп.соглашение от 19.09.2019 №1)		шт.	внебюджетные источники	6 221,14	6 221,14	0,00		0,00	0,00		0,00		20.12.2019г. № 78-19- ПИР-Чеч-Э, АО "Чеченэнерго" / ООО "Лидер", 6,22 млн.	8%	2020	-	не требуется	20-20-07/101/2013-657 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-647 09.09.2013г. 07/101/2013-873 05.09.2013г. 20-20-07/101/2013-659 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-655 09.09.2013г. 07/101/2013-655 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-649 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-663 09.09.2013г. 07/101/2013-663 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-653 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-651 09.09.2013г. 07/101/2013-651 09.09.2013г. 20-20-07/101/2013-645 09.09.2013г.
	Реконструкция ПС 110 кВ "Чемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЛК Велучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016, Доп.соглашение от 19.09.2019 №1)		шт.	внебюджетные источники	8 745,40	8 745,40	0,00		0,00	0,00		0,00		20.12.2019г. № 79-19- ПИР-Чеч-Э, АО "Чеченэнерго" / ООО "Лидер", 8,75 млн.	8%	2020	-	не требуется	20-20-03/005/2013-872 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-867 05.09.2013г. 03/005/2013-867 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-869 05.09.2013г.



№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (адрес)	Мощность		Источник финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (даты, №закзачин/получение средств)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)		
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода								
	Реконструкция ВЛ 110 кВ Шапи-Ардуцкая ТЭЦ Д-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЛК Ведуги) (Договор ПП от 26.08.2016 537/2016; Доп соглашение от 19.09.2019 №1)	км.	12,5	внебюджетные источники	1 948,32	0,00	0,00	1 535,42	0,00	0,00	-	24.08.2020г., дог № 08-20-ПР-ЧЭ, ОО "Либер", 8,77млн.	4%	2020	не требуется	не требуется	20-20-03/005/2013-872 05.09.2013г 20-20-03/005/2013-867 05.09.2013г 20-20-03/005/2013-869 05.09.2013г
	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цекавог с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т2-110	-	-	внебюджетные источники	1 948,32	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	"Жикомсервис", 2,09 млн.	100%	2020	не требуется	не требуется	20-20-02/01/2013-249 07.09.2013г
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Океанур - опора №82 (Д-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяженностью 11,2 км.	км.	11,2	внебюджетные источники	56 192,70	56 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ПИР-ЧЭЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Рештурпроект", 4,26 млн.	10%	2023	-	-	20-20-01/118/2013-886 13.09.2013г
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наружная - ПС №84 (Д-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.	км.	40,2	внебюджетные источники	395 574,90	38 943,94	356 630,96	0,00	0,00	0,00	-	28.05.2019г., № 16-19-ПР-ЧЭЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Бештурпроект", 16,32 млн.	10%	2023	-	-	20-20-01/118/2013-886 13.09.2013г
	Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заколами ВЛ 110 кВ	МВА/км	50,00/96,18	внебюджетные источники	135 347,56	135 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.02.2017г. № 05-17-ЧЭЭ, АО "Чеченэнерго" АО "Жикомсервис", 15.05.2017 № 15-17-ЧЭЭ, ООО "Успех", 15.05.2017 № 17-17-ЧЭЭ, ООО "Либер", 15.05.2017 № 16-17-ЧЭЭ, ООО "Либер" ... 1185,93 млн.	100%	2017	29.12.2017г. № И 11.4 ПИ-49	20-06-0000000-5615-20/028/2019 1 ст 14.03.2019	
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ПП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ардучских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,57/31,66	внебюджетные источники	25 450,81	2 071,54	0,00	23 379,26	0,00	0,00	-	06.10.2020г., №18-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Нидко и К", 702,23 млн.	90%	2021	-	не требуется	
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ПП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	7,09/210,767	внебюджетные источники	16 676,40	0,00	0,00	16 676,40	0,00	0,00	-	06.10.2020г., №17-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Нидко и К", 1096,71 млн.	35%	2022	-	не требуется	
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ПП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,4,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	14,133/252,809	внебюджетные источники	346,35	0,00	0,00	346,35	0,00	0,00	-	06.10.2020г., №16-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Нидко и К", 638,19 млн.	10%	2022	-	не требуется	
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ПП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,40/92,09	внебюджетные источники	52 478,47	3 530,49	0,00	48 947,98	0,00	0,00	-	06.10.2020г., №17-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Нидко и К", 1096,71 млн.	80%	2022	-	не требуется	



№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Источники финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (дата, №, заказчик/ исполнитель (ссылка))	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода	первый год планового периода					
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Удмуртских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/ км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	28 166,18	0,00	0,00	28 166,18	0,00	-	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 638,19 млн.	65%	2022	-	не требуется
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курьеловских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/ км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	6 220,35	0,00	0,00	6 220,35	0,00	-	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 1096,71 млн.	30%	2022	-	не требуется
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надгренчских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/ км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	756,08	0,00	0,00	756,08	0,00	-	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 638,19 млн.	10%	2022	-	не требуется
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартаповских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/ км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	3 743,12	0,00	0,00	3 743,12	0,00	-	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 1096,71 млн.	15%	2022	-	не требуется
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/ км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	4 265,49	0,00	0,00	4 265,49	0,00	-	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 1096,71 млн.	15%	2022	-	не требуется
	Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отдела дворового фасада, внутренние коммуникационные, строительные-отделочные работы, устройство внутримпозальных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ЦК	шт.	1	внебюджетные источники	20 957,06	0,00	20 957,06	0,00	0,00	-	02.09.2013г. № 01/09-2013-ПАЗ; АО "Чеченэнерго"/ООО "Угтек" 472,52 млн.	70%	2023	-	20-20-01/19/2013-414 06.09.2013г.

\*Объект капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, в том числе реконструкция и капитальный ремонт