



**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**
ул. Гикало, 4, г. Грозный, 364051
тел. (8712) 22-21-79; тел./факс(8712) 22-28-83
e-mail:office@minpromchr.ru;
http://www.minpromchr.ru;
ОКПО 45266735; ОГРН 1042002605677;
ИНН/КПП 2027000820/201401001

В.О.А. 2021 № 1232

Министру экономического,
территориального развития
и торговли
Чеченской Республики

Б.Б. Сатуеву

Уважаемый Бекхан Бексолтович!

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики» Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики направляет Вам отчет о реализации государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за I квартал 2021 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Министр

Р.Р. Шаптукаев

Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в
Чеченской Республике" за I квартал 2021 года

1. Наименование государственной программы:

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

2. Ответственный исполнитель (участники):

- исполнитель - Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Минпромэнерго ЧР);

- участник - АО «Чеченэнерго».

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

В отчетном периоде в Госпрограмму Минпромэнерго ЧР внесены изменения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 22.12.2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Действующая редакция Госпрограммы утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 06.04.2021 г. № 46.

4. Сведения о количестве подпрограмм (проектов) в рамках реализации государственной программы на 2020 год:

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;

- подпрограмма 6 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики".

5. Программа (не нуждается) в корректировке:

Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 22.12.2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с чем в корректировке не нуждается.

6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период, в т.ч.: всего – **1 607,772 млн. рублей**, из них средства:

федерального бюджета - **0,0 млн. рублей;**

республиканского бюджета - **89,744 млн. рублей;**

муниципальных источников - **0,0 млн. рублей;**

внебюджетных источников - **1 518,027 млн. рублей.**

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – **500,671 млн. рублей** (31,1 % от годового объема) из них средства:

федерального бюджета - **0,0 млн. рублей;**

республиканского бюджета - **19,335 млн. рублей;**

муниципальных источников - **0,0 млн. рублей;**

внебюджетных источников - **481,336 млн. рублей.**

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - **19,335 млн. рублей** (22,7 % от планового значения).

По подпрограмме 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» - **481,336 млн. рублей.** (31,7 % от планового значения).

8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы, обеспечено функционирование аппарата Минпромэнерго ЧР, подведомственных Минпромэнерго ЧР государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в Чеченской Республике» и государственного казенного учреждения «УОД Минпромэнерго ЧР».

В рамках подпрограммы 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» были проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке схем и программ развития электроэнергетики ЧР на 2021-2025 годы.

В 1 квартале 2021 года исполнено финансирование мероприятий Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» в объеме 481,34 млн. руб. с НДС, а именно:

- новое строительство – 13,66 млн. руб. с НДС;
- реконструкция и техническое перевооружение – 66,77 млн. руб. с НДС;
- приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря – 134,47 млн. руб. с НДС;
- проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации – 266,43 млн. руб. с НДС,

в том числе по следующим объектам:

1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно – 1,43 млн. руб. с НДС;

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно – 10,39 млн. руб. с НДС;

3. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелем марки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.) – 1,84 млн. руб. с НДС;

4. Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) -20,39 млн. руб. с НДС;

5. Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) – 11,47 млн. руб. с НДС;

6. Разработка проектно-сметной документации для Программы повышения надежности – 266,43 млн. руб. с НДС;

7. Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" – 21,76 млн. руб. с НДС;

8. Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" – 45,01 млн. руб. с НДС;

9. Приобретение автомобиля легкового служебного - 71 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") – 32,38 млн. руб. с НДС;

10. Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование – 70,23 млн. руб. с НДС.

В целях реализации мероприятия 6.1. «Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-летний период» Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики в соответствии с действующим законодательством проведены конкурсные мероприятия по определению проектной организации для разработки схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2022-2026 годы (далее СиПР). По итогам проведенных конкурсных процедур Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.

Миллионщикова определен в качестве проектной организации для разработки СиПР.

Процесс разработки СиПР находится на стадии согласования проекта СиПР с заинтересованными субъектами электроэнергетики.

9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей Госпрограммы будут доступны по итогам окончания отчетного года (2021 года), к концу февраля 2022 года.

Министр промышленности
и энергетики
Чеченской Республики



Р.Р. Шаптукаев

Информация

о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики


"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 1-й квартал 2021 года

(квартальная)

тыс.рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 607 772,00	500 671,09
республиканский бюджет			89 744,70	19 335,26	
средства юридических лиц			1 518 027,30	481 335,83	
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	85 100,70	19 335,26
			республиканский бюджет	85 100,70	19 335,26
	Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	41 654,60	10 191,60
			республиканский бюджет	41 654,60	10 191,60
	Мероприятие 3.2 "Обеспечение реализации функций государственных учреждений",	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	43 446,10	9 143,66
			республиканский бюджет	43 446,10	9 143,66
	в том числе:				
	"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	21 815,20	3 659,13
			республиканский бюджет	21 815,20	3 659,13
	"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	21 630,90	5 484,53
			республиканский бюджет	21 630,90	5 484,53
	Подпрограмма 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 522 671,30	481 335,83
			республиканский бюджет	4 644,00	0,00
			средства юридических лиц	1 518 027,30	481 335,83
	Мероприятие 6.1 "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	4 644,00	0,00
			республиканский бюджет	4 644,00	0,00
	Мероприятие 6.2. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годы	АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 518 027,30	481 335,83
			средства юридических лиц	1 518 027,30	481 335,83

Министр промышленности и
энергетики Чеченской Республики



М.П.

Р.Р. Шаптукаев

Сведения о заключенных соглашениях (договоренностях) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за I квартал 2021 года.

(кварталы)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятий	Наименование государственной программы РФ подпрограммы (национального проекта РФ) мероприятий, в рамках реализации которой на территории ЧР предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Стороны заключившие соглашение	Реквизиты соглашения (дата, №)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение расходов				Форма межбюджетных трансфертов (субсидия, субвенция, иной межбюджетный трансферт)
						всего	текущий	очередной	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"				всего федеральный бюджет республиканский бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники					на 2021 год Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики с федеральными органами исполнительной власти соглашения на поддержку государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности Чеченской Республики" не заключались

Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики



МН Р.Р. Шапугаев

Исл.: Дижиева М.Б.
тел.: 8(8712) 22-44-01

Сведения о объектах государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"
за I квартал 2021 года

(кратильно)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (адрес)	Мощность		Источники финансирования (наименования источников)	всего	отчетный факт	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (год)		очередной план	факт	первый год планового периода	Заключение контракта (дата, № закладки/подрядчик, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество				текущий план	факт								
1	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Подпрограмма 6 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики"			всего	1 170 320,34	529 968,33	517 005,90	80 432,59	42 913,52							
	Мероприятие 6.2. "Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго" на период 2020-2022 года"			всего	1 170 320,34	529 968,33	517 005,90	80 432,59	42 913,52							
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт	-	-	внебюджетные источники	69 565,50	1 584,91	31 361,73	1 428,09	35 190,76							
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно	-	-	внебюджетные источники	25 900,75	283,35	7 503,67	10 390,97	7 722,75							
	Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (становка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепей ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договоры от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечалотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХВИНА" договор от 14.12.2017 №5185)	МВА/км	80,00/43,00	внебюджетные источники	48 071,96	48 071,96	0,00	0,00	0,00			70%	2023	10.12.2019г. № И11.4ДВ-127	на регистрации	
	Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заводов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2", договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Иномострой")	МВА/км	50,00/0,27	внебюджетные источники	69 726,44	69 726,44	0,00	0,00	0,00			100%	2017	14.02.2018 № И11.4ГП-06; 29.12.2017г. № И11.4ГП-50	20:04:0401051:252-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20:04:0401051:254-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20:04:0401051:256-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20:04:0401051:250-20/024/2018-1 от 21.11.2018	
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итуг-Кали с Мелкой прожж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской проводов (для ТП б-ня военных городков Подразничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6(н))	км.	11,27	внебюджетные источники	13 498,57	13 498,57	0,00	0,00	0,00			100%	2020	28.12.2020г. № И11.И.АВ-31	не требуется	

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (адрес)	Мощность		Источник финансирования (наименование источников)	Финансовое обеспечение (млн. рублей) (голь)							Законченное контракта (дата, № записки/подписки, млн.)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№/д. №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода							
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Баской протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	км	6,7	внебюджетные источники	10 609,94	10 609,94	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Тезкой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	км	2,87	внебюджетные источники	4 518,45	4 518,45	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Терги протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	км	3,25	внебюджетные источники	4 422,58	4 422,58	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Сакана 1-5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	км	4,5	внебюджетные источники	4 050,42	4 050,42	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Лонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	км	4,45	внебюджетные источники	8 245,91	8 245,91	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Мешкой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА		внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Баской. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Тезкой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирма-Кали с Терги. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	-	04.11.2019г., №42-19-ЛК-ЧевЗ, АО "Чевенанерп" ООО	100%	2020	28.12.2020г., №ИП1 И АВ-31	не требуется	

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность	Источники финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (млн. рублей) (голы)						Заключение контракта (дата, №, заказчик/подрядчик, млн.)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№, дата)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)		
				всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода								
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итуг-Кали с. Саканы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городов Подрайонного управления ФЭС России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г., № 42-19-ПК-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплостройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11.И.АВ-31	не требуется
	Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итуг-Кали с. Тонгадой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городов Подрайонного управления ФЭС России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 6/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	752,69	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г., № 42-19-ПК-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплостройсервис", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №И11.И.АВ-31	не требуется
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I СШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Завитлы ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I СШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Завитлы ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Троцкийский межмуниципальный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.)	км	0,05	внебюджетные источники	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены хозяйственным способом	100%	2020	-	не требуется
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на П СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Кожная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ПП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Кожная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Ю-Строй" к энергетическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)	км	0,53	внебюджетные источники	2 680,41	2 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0%	2021	-	не требуется
	Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Шагой юго-восточнее населенного пункта с. Борзой с ориентировочной протяженностью 0,2 км. для технологического присоединения ФКУ «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к сетям АО «Чеченэнерго»	км	0,2	внебюджетные источники	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены хозяйственным способом	-	2020	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепей) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетического участка ООО "ГЭХ Инжиниринг" к энергетическим сетям АО "Чеченэнерго" для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	км	3,459	внебюджетные источники	1 076,15	1 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.05.2018г., № 24-18-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго", ООО "Лидер" 149,75 млн.	100%	2019	22.04.2019г., № И 11.4.АВ-32	20:00:000000012000-200/24/2019-1 от 13.03.2019
	Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС. Закупка кабельной продукции (ЗКРП), расположенной на территории Сулженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетического участка ООО "ГЭХ Инжиниринг" к энергетическим сетям АО "Чеченэнерго" для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	км	46,267	внебюджетные источники	100 878,00	100 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.05.2018г., № 23-18-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго", ООО "Успех", 600,18 млн.	100%	2019	26.07.2019г., № И 11.4.АВ-32	20:00:000000012171 от 13.12.2019г.

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Источник финансирования (наименование источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (голы)						первый год планового периода	Заключение контракта (дата, №, заказчик/ подрядчик,	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)	
		ед. изм.	колич. частей		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	отчетный (факт)	очередной (план)							
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км, КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО «Чеченэнерго» (договор № 246/2018 от 23.05.2018).		1,1	внебюджетные источники	3 176,86	3 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. № 33-19-ПК-ЧечЭ. АО «Чеченэнерго» / АО «Жилкомсервис», 4,97 млн.	100%	2018	не требуется	не требуется
	Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Востокая для технологического присоединения Общества ЧГУ «Грозный ул. Косовра ФГБОУ «Чеченский государственный университет» к сетям АО «Чеченэнерго» (договор № 83/2015 от 28.04.2015г.)		-	внебюджетные источники	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.12.2018г. № 649/2018. АО «Чеченэнерго» / ООО «ЭТИ», 0,28 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявители ориентировочной протяженностью 0,165 км; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявители ориентировочной протяженностью 0,32 км для технологического присоединения ООО «Феникс» к сетям АО «Чеченэнерго» (договор № 7222 от 23.11.2018)		0,485	внебюджетные источники	1 986,31	1 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. № 36-19-ПК-ЧечЭ. АО «Чеченэнерго» / АО «Жилкомсервис» С., 2,14 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Монтаж АИСКУЭ в РУ-10 кВ на ТП-98 и в проектируемой ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ЗАО «Служба доставки» к сетям АО «Чеченэнерго» (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.)		-	внебюджетные источники	660,14	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. № 34-19-ПК-ЧечЭ. АО «Чеченэнерго» / АО «Жилкомсервис» С., 0,71 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Кожая до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км с кабелем марки АСБ 3*150. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Кожая до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км с кабелем марки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО «Лидер Фасад» к электросетям АО «Чеченэнерго» (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.)		0,38	внебюджетные источники	1 842,16	0,00	0,00	0,00	1 842,16	0,00	0,00	0,00	100%	2020	не требуется	не требуется	
	Реконструкция ПС 110 кВ Шапс с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ технологического присоединения к сетям АО «Чеченэнерго» (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни», № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шапс-Сити»)		МВА	внебюджетные источники	97 759,51	0,00	97 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2023	-	20-20-03/005/2013-873 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-873 05.09.2013г. 20-20-03/005/2013-873 06.09.2013г. 20-20-03/005/2013-881 05.09.2013г.	

№ п/п	Наименование государственной программы, ЦР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (адрес)	Мощность		Источник финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (дата, №, заказчик, подразделение, млн.)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода						
	Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформатора тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Ю-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)			бюджетные источники	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	-	-	0	2021	не требуется	не требуется
	Реконструкция ПС 110 кВ "Торед" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВПК Ведучи (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016, Доп. соглашение от 19.09.2019 №1)	шт.	1	бюджетные источники	6 221,14	6 221,14	0,00	0,00	0,00	-	20 12 2019г. № 78-19-П/ПР-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Лидер", 6,22 млн.	8%	2020	-	07/10/2013-655 09/09/2013г- 09/09/2013г- 20-20-07/10/2013-659 09/09/2013г- 20-20-07/10/2013-653 09/09/2013г- 07/10/2013-653 09/09/2013г- 07/10/2013-651 09/09/2013г- 20-20-07/10/2013-645 09/09/2013г-
	Реконструкция ПС 110 кВ "Цамавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВПК Ведучи (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016, Доп. соглашение от 19.09.2019 №1)	шт.	1	бюджетные источники	8 745,40	8 745,40	0,00	0,00	0,00	-	20 12 2019г. № 79-19-П/ПР-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Лидер", 8,75 млн.	8%	2020	-	20-20-03/005/2013-872 05/09/2013г- 20-20-03/005/2013-867 05/09/2013г- 20-20-03/005/2013-869 05/09/2013г-
	Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цамавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т-110 и В-Т-2-110		-	бюджетные источники	1 948,32	1 948,32	0,00	0,00	0,00	-	03/10/2019г. № 32-19-П/К-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / АО "Жалкоксервис", 2,09 млн.	100%	2020	не требуется	20-20-03/005/2013-872 05/09/2013г- 20-20-03/005/2013-867 05/09/2013г- 20-20-03/005/2013-869 05/09/2013г-
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Оксентур - опора №872 (Д-128) с заменой существующего провода АС-150 на АС-150 по трассе протяженностью 11,2 км.	км.	11,2	бюджетные источники	56 192,70	56 192,70	0,00	0,00	0,00	-	19/04/2019г. № 15-19-П/ПР-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Бештгруппекст", 4,26 млн.	10%	2023	-	20-20-02/101/2013-249 07/09/2013г-
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Нарокая - ПС №884 (Д-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.	км.	40,2	бюджетные источники	395 574,90	38 943,94	356 630,96	0,00	0,00	-	28/05/2019г. № 16-19-П/ПР-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / ООО "Бештгруппекст", 16,32 млн.	10%	2023	-	20-20-01/118/2013-886 13/09/2013г-
	Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110г" с закладами ВЛ 110 кВ	МВА/км	50,00/9 6,18	бюджетные источники	135 347,56	135 347,56	0,00	0,00	0,00	-	27/02/2017г. № 05-17-ЧечЭ, АО "Чеченэнерго" / АО "Жалкоксервис", 15 05 2017 № 15-17-ЧечЭ, ООО "Улиск", 15 05 2017 № 17-17-ЧечЭ, ООО "Лидер", 15 05 2017 № 16-17-ЧечЭ, ООО "Лидер", 11 85,93 млн.	100%	2017	29.12.2017г. № И 11.4.ТН-49	20-06-0000000-5615-20/028/2019-1 от 14.03.2019

№ п/п	Наименование государственной программы ЦР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Источник финансирования (наименования источников)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)							Заключение контракта (дата, №, заказчик/подрядчик,	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	колич. часть		всего	отчетный (факт)	текущий	очередной (план)	первый год планового периода							
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ардубайских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,57/31,66	внебюджетные источники	23 835,78	2 071,54	0,00	21 764,24	0,00	-	06.10.2020г.; №18-20-СМР-ЧЭ; АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 702,23 млн.	90%	2021	-	не требуется	
	Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,40/92,09	внебюджетные источники	48 537,62	3 530,49	0,00	45 007,13	0,00	-	06.10.2020г.; №17-20-СМР-ЧЭ; АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К"; 1096,71 млн.	80%	2022	-	не требуется	
	Строительство проекционно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО "Чеченэнерго" (отделка дворового фасада, внутреннее коммунально-отделочные работы, устройство внутрипомещенных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК	шт.	1	внебюджетные источники	20 957,06	0,00	20 957,06	0,00	0,00	-	02.09.2013г. № 01/09-2013-ПАЭ; АО "Чеченэнерго"/ООО "Успех" 472,52 млн.	70%	2023	-	20-20-01/19/2013-414 06.09.2013г.	

*Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено в том числе реконструкция и капитальный ремонт