

Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности
в Чеченской Республике» за 9 месяцев 2022 года

1. Наименование государственной программы:

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

2. Ответственный исполнитель (участники):

- исполнитель - Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Министерство);
- участник - АО «Чеченэнерго».

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

В отчетном периоде в Госпрограмму внесены следующие изменения в части приведения ее в соответствие с действующим законодательством.

По результатам направленных Министерством в Минпромторг России материалов к заявке на участие в конкурсном отборе в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 для получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на докапитализацию созданного в декабре 2021 года регионального фонда развития промышленности Чеченской Республики, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 г. № 830-р Чеченской Республике предоставлен иной межбюджетный трансферт из средств федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, на 2021 и 2022 годы.

Также согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 г. № 884-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (в том числе Чеченской Республике), возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности.

Соответствующие изменения в Госпрограмму Министерством внесены также на основании представленной ГБУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики» откорректированной РЦП энергосбережения, которая сформирована и разработана согласно действующему законодательству в части требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании программ энергосбережения муниципальных образований.

Действующая редакция Госпрограммы, которая в августе текущего года приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 19.07.2022 г. № 45-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 27.09.2022 г. № 225.

4. Сведения о количестве подпрограмм (проектов) в рамках реализации государственной программы на 2022 год:

- подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»;
- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- подпрограмма 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики».

5. Программа нуждается в корректировке:

Госпрограмма в корректировке не нуждается.

6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период, в т.ч.: всего – 6 275 510,8 млн. рублей, из них средства:

федерального бюджета	- 0,0 млн. рублей;
республиканского бюджета	- 290,730 млн. рублей;
муниципальных источников	- 45,389 млн. рублей;
внебюджетных источников	- 5 939,392 млн. рублей.

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 1 279,945 млн. руб. (20,4 % от годового объема) из них средства:

федерального бюджета	- 0,0 млн. рублей;
республиканского бюджета	- 253,917 млн. рублей;
муниципальных источников	- 0,0 млн. рублей;
внебюджетных источников	- 1 026,028 млн. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» - 166,241 млн.руб. (95,7 % освоение финансовых средств).

По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - 1,750 млн. руб. (0,1 % от планового значения);

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - 81,282 млн. руб. (74,7 % от планового значения);

По подпрограмме 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» - 1 026,028 млн. руб. (30,2 % от планового значения).

8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм

По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» осуществлены следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение текущей деятельности регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики;
- финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики;
- дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности

(докапитализации) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы осуществлены мероприятия по проведению предпроектных изыскательских работ с разработкой технико-экономического обоснования строительства гидроэлектростанции на р. Сунжа.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечение функционирования аппарата Минпромэнерго ЧР и подведомственных Минпромэнерго ЧР организаций - государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в Чеченской Республике» и государственного казенного учреждения «УОД Минпромэнерго ЧР»;

- разработка топливно-энергетического баланса.

По подпрограмме 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» осуществлены следующие мероприятия:

- разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5 летний период;

- по Инвестиционной программе АО «Чеченэнерго» на период 2020-2022 годы исполнено финансирование мероприятий в объеме 1 026,03 млн. руб. с НДС, в том числе:

- новое строительство – 10,68 млн. руб. с НДС;

- реконструкция и техническое перевооружение – 139,30 млн. руб. с НДС;

- модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" – 4,2 млн. руб. с НДС;

- модернизация ПС 110 кВ АО «Чеченэнерго» (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) – 126,71 млн. руб. с НДС,

- проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации – 720,82 млн. руб. с НДС,

- приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря – 24,2 млн. руб. с НДС.

Из них финансировано в объекты капитального строительства в общем объеме 588 464,93 млн. руб., в том числе по следующим объектам:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно – 5,92 млн. руб. с НДС;

- строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) – 2,39 млн. руб. с НДС;

- строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ

проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). – 0,93 млн. руб. с НДС;

- строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм². для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). – 1,44 млн. руб. с НДС;

- реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020) - 0,91 млн. руб. с НДС;

- техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" – 0,53 млн. руб. с НДС;


- реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км. – 137,86 млн. руб. с НДС;

- строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" – 438,48 млн. руб. с НДС.

9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей Госпрограммы будут доступны по итогам окончания отчетного 2022 года.

Заместитель директора департамента
экономического анализа и инвестиций

 З.Х. Алимханова

Информация

о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики

"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования по состоянию на 01.10.2022 г.

(квартальная)		тыс. рублей			
№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	6 275 510,8	1 279 945,1
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет		290 730,0	253 916,8		
Юрлица		средства юридических лиц	5 939 391,8	1 026 028,4	
			муниципальный бюджет	45 389,0	0,0
	Подпрограмма 1 "Развитие промышленности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	173 787,8	166 240,8
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет			173 787,8	166 240,8	
	Мероприятие 1.16 "Осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	173 787,8	166 240,8
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет			173 787,8	166 240,8	
	в том числе:				
	"Создание регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики, согласно Федеральному закону от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике Российской Федерации" и финансовое обеспечение текущей деятельности регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	7 657,8	4 918,8
республиканский бюджет			7 657,8	4 918,8	
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации»*	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	150 000,0	150 000,0
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет			150 000,0	150 000,0	
	Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	11 322,0	11 322,0
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет			11 322,0	11 322,0	
	Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании промышленного технопарка Чеченской Республики	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	4 808,0	0,0
федеральный бюджет			0,0	0,0	
республиканский бюджет			4 808,0	0,0	
	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	2 576 705,0	1 750,0
Муниципальный бюджет		муниципальный бюджет	45 389,0	0,0	
Юрлица		средства юридических лиц	2 527 816,0	0,0	
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики		Республиканский бюджет	3 500,0	1 750,0	
	Мероприятие 2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	800,0	0,0
Юрлица		средства юридических лиц	800,0	0,0	
	Мероприятие 2.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	310 377,7	0,0
Юрлица		средства юридических лиц	310 377,7	0,0	
	Мероприятие 2.3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	44 085,6	0,0
Муниципальный бюджет		муниципальный бюджет	43 574,2	0,0	
Юрлица		средства юридических лиц	511,4	0,0	

Мероприятие 2.5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	818 500,0	1 750,0
	Юрлица	средства юридических лиц	815 000,0	0,0
	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	республиканский бюджет	3 500,0	1 750,0
Мероприятие 2.6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	2 986,8	0,0
	Муниципальный бюджет	муниципальный бюджет	1 814,8	0,0
	Юрлица	средства юридических лиц	1 172,0	0,0
Мероприятие 2.8. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 399 954,9	0,0
	Юрлица	средства юридических лиц	1 399 954,9	0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	108 798,2	81 282,0
		республиканский бюджет	108 798,2	81 282,0
Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	44 200,3	33 144,9
		республиканский бюджет	44 200,3	33 144,9
Мероприятие 3.2 "Обеспечение реализации функций государственных учреждений",	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	53 197,9	36 737,1
		республиканский бюджет	53 197,9	36 737,1
	в том числе:			
"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	34 902,8	23 218,9
		республиканский бюджет	34 902,8	23 218,9
"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	18 295,1	13 518,3
		республиканский бюджет	18 295,1	13 518,3
Мероприятие 3.9. Разработка целевого топливно-энергетического баланса Чеченской Республики	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	11 400,0	11 400,0
		республиканский бюджет	11 400,0	11 400,0
Подпрограмма 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»		Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	3 416 219,9	1 030 672,4
	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	республиканский бюджет	4 644,0	4 644,0
	АО "Чеченэнерго"	средства юридических лиц	3 411 575,9	1 026 028,4
Мероприятие 6.1 "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	4 644,0	4 644,0
		республиканский бюджет	4 644,0	4 644,0
Мероприятие 6.2. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годы	АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	3 411 575,9	1 026 028,4
		средства юридических лиц	3 411 575,9	1 026 028,4

Заместитель директора департамента
экономического анализа и инвестиций

Алимханова З.Х.

Сведения о реализации объектов капитального строительства в рамках государственной программы на 01.10.2022 г.

(квартальная, годовая)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (адрес)	Мощность		Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заслуженный контракт (дата, №, заказчик/подрядчик, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)	
		связь	коэф. часть		всего	отчетный (факт)	план	факт	очередной (план)	первый год планового периода (план)						
1	Государственная программа Чувской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чувской Республике"	3	4	всего внебюджетные источники	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Подпрограмма 6 "Развитие электросетей Чувской Республики"			всего внебюджетные источники	1 726 686,25	1 138 221,32	1 940 020,17	588 464,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 6.2 "Инвестиционная программа АО "Чувэнерго" на период 2020-2022 года"			всего внебюджетные источники	1 726 686,25	1 138 221,32	1 940 020,17	588 464,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт	-	-	всего внебюджетные источники	40 238,02	34 330,74	35 190,76	5907,278	-	-	-	5%	2022	не требуется	не требуется	не требуется
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно	-	-	всего внебюджетные источники	18 705,97	18 705,97	7 722,75	0,00	-	-	-	5%	2022	не требуется	не требуется	не требуется
	Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформатора мощностью 2x40 МВА, строительство 2-х цепей ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №65/085-5/094; ОАО "Энерго-Сервис" договоры от 30.11.2017 №65/085-5/094	80,00/ 43,00		всего внебюджетные источники	121 576,29	121 576,29	0,00	0,00	-	-	01.10.2019г. №46-АО "Чувэнерго"/ООО "ТЕПЛИЦТРОЙСЕРВИС" - 1152,40 млн.	70%	2023	10.12.2019г. № И11-4АВ-127	на регистрации	
	Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км; установка в РУ-10кВ ТП-50к линейной камеры КСО с ВЛ для технологического присоединения ООО "Джек-Стройсервис" к сетям АО "Чувэнерго" (договор № 64/51 от 11.07.2018г., допол. соглашение №1 от 11.02.2019 г.)	км	0,045	всего внебюджетные источники	17,04	17,04	0,00	0,00	-	-	Работа выполнена хозяйственным способом	100%	2021	не требуется	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ - 10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Игум-Кали с Мелхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвесной провoda (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/Н)	км	11,27	всего внебюджетные источники	12 226,87	12 226,87	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г. №42-19-ПК-ЧувЭ. АО "Чувэнерго"/ООО "Теплицстройсервис" - 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г. №И11 АВ-31	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ - 10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Игум-Кали с Бакской протяж. 6,020 км с монтажом опор и подвесной провoda (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/Н)	км	6,7	всего внебюджетные источники	2 852,52	2 852,52	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г. №42-19-ПК-ЧувЭ. АО "Чувэнерго"/ООО "Теплицстройсервис" - 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г. №И11 АВ-31	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ - 10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Игум-Кали с Гетхой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвесной провoda (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567, Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/Н)	км	2,87	всего внебюджетные источники	1 133,80	1 133,80	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г. №42-19-ПК-ЧувЭ. АО "Чувэнерго"/ООО "Теплицстройсервис" - 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г. №И11 АВ-31	не требуется	не требуется
	Строительство ВЛ - 10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Игум-Кали с Терты протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвесной провoda (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568, Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/Н)	км	3,25	всего внебюджетные источники	2 590,17	2 590,17	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г. №42-19-ПК-ЧувЭ. АО "Чувэнерго"/ООО "Теплицстройсервис" - 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г. №И11 АВ-31	не требуется	не требуется

Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Сахалин L=3,183 км с монтажом опор и полесовой проводки (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/н)	км.	4,5	внебюджетные источники	7 028,09	7 028,09	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/н)	км.	4,45	внебюджетные источники	1 794,15	1 794,15	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Мешкой Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	153,78	153,78	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Басхой Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	153,78	153,78	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Гельсой Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	153,78	153,78	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Терти Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	349,51	349,51	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Сахалин. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	349,51	349,51	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Игуль-Кали с Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 Б/н)	МВА	0,25	внебюджетные источники	153,78	153,78	0,00	0,00	-	-	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧесЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Теплоэнергосервис". 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., МЭИ П И АВ-31	не требуется
Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-2 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.)	км.	0,53	внебюджетные источники	2 395,22	2 395,22	0,00	2 395,22	-	-	17.05.2021г.: № 03-21-ПК-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Лидер". 2,61 млн.руб.	95%	2021	-	не требуется

Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм ² в две цели ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм ² в две цели ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Троицкий Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ПРОЭС от 13.08.2020).	км	3,00	внебюджетные источники	18 615,86	17 685,06	0,00	930,79	-	-	25.10.2020г. № 19-20-ПК-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ООО "Нийсо и К". 18,62 млн.	100%	2021	27.12.2021г. ИИ11.3/КС-56	не требуется
Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурская СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская. ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм ² . для технологического присоединения ООО "Хвел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020).	км	1,40	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	1 442,26	-	-	17.05.2021 № 02-21-ПК-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ЗАО "НК-ВЭМ". 2,36 млн.руб.	100	2022	2. 2.06.2022 г. №410-1687-1785-0622	не требуется
Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хвел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020).	шт.	1,00	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	914,56	-	-	Работы выполнены хозяйственным способом	100%	2021	не требуется	не требуется
КЛ 10 кВ от ТП-543 Ф-9 ПС Южная до границы Заявителя с ориентировочной протяженностью 0,11 км. с установкой в РУ-10 кВ ТП-43 КСО с ВН для технологического присоединения ФКУ ПУ ФЭС РФ по ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 77920/20/ЧЭ/ПРОЭС от 04.06.2020г.)	км	0,11	внебюджетные источники	33,11	33,11	0,00	0,00	-	-	Работы выполнены хозяйственным способом	100%	2021	не требуется	не требуется
КЛ 10 кВ от ТП-543 Ф-9 ПС Южная до границы Заявителя с ориентировочной протяженностью 0,18 км. для технологического присоединения ООО "РК ГРУПП" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 77920/20/ЧЭ/ПРОЭС от 28.09.2020г.)	км	0,18	внебюджетные источники	33,11	33,11	0,00	0,00	-	-	Работы выполнены хозяйственным способом	100%	2021	не требуется	не требуется
Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелем марки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Физд" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.)	км	0,38	внебюджетные источники	1 842,16	1 842,16	0,00	0,00	-	-	04.09.2020г. № 11-20-ПК-ЧР. АО "Чеченэнерго"/ООО "Лидер". 1,86 млн.руб.	100%	2020	не требуется	не требуется
Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой зашит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ, для нужд АО "Чеченэнерго"	-	-	внебюджетные источники	531,06	0,00	0,00	531,06	-	-	ООО предприятие "Успех" № 67-18-ПК-ЧезЭ от 02.11.18 г. №1 от 19.03.2019г. -531,07	100%	2020	не требуется	не требуется
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 4-Резервной проектно-сметной документации по строительству 4-Резервной проектно-сметной документации по строительству 4-Резервной проектно-сметной документации по строительству	км	1,44	внебюджетные источники	1 126,04	1 126,04	0,00	0,00	-	-	30.07.2021г. № 04-21-ПР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2021	не требуется	не требуется
Разработка проектно-сметной документации по строительству	км	0,46	внебюджетные источники	2 470,37	2 470,37	0,00	0,00	-	-	30.07.2021г. № 04-21-ПР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2021	не требуется	не требуется
Разработка проектно-сметной документации по строительству	км	13,4	внебюджетные источники	645,53	645,53	0,00	0,00	-	-	30.07.2021г. № 04-21-ПР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2021	не требуется	не требуется
Разработка проектно-сметной документации по строительству	МВА	12,6	внебюджетные источники	1 819,64	1 819,64	0,00	0,00	-	-	30.07.2021г. № 04-21-ПР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2021	не требуется	не требуется
Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цезарь с монтажом защитной аппаратуры	км	12,5	внебюджетные источники	6 089,76	6 089,76	0,00	0,00	-	-	03.10.2019г. № 32-19-ПК-ЧЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	4%	2020	не требуется	не требуется
Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ожуктур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяженностью 11,2 км.	км	11,2	внебюджетные источники	102,54	102,54	0,00	0,00	-	-	20-20-03/003/2013-872	100%	2020	не требуется	не требуется
Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-183) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.	км	40,2	внебюджетные источники	200 666,37	200 666,37	25 756,27	0,00	-	-	ЧезЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2023	не требуется	20-20-02/10/2013-249 07.09.2013г.
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км. ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км. ТП 6 (10/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргуванских ГЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,96/36,93	внебюджетные источники	171 644,73	33 784,93	165 154,79	137 859,80	-	-	28.05.2019г. № 16-19-ПР-ЧезЭ. АО "Чеченэнерго" /ООО "Баштавропроект" / 16,57 млн.	10%	2023	не требуется	20-20-01/118/2013-886 13.09.2013г.

Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	6,75/ 71,589	внебюджетные источники	39 125,60	0,00	68 475,25	39 125,60	39 125,60	16%	2022	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 702,23 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	2,129/ 60,336	внебюджетные источники	10 799,26	0,00	123 542,88	10 799,26	10 799,26	12%	2022	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 702,23 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КД-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	7,09/ 210,767	внебюджетные источники	159 101,79	128 156,42	84 647,51	30 945,37	30 945,37	35%	2022	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 1096,71 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	14,133/ 252,809	внебюджетные источники	101 415,69	47746,976	269 712,00	53 668,72	53 668,72	10%	2022	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 638,19 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гузерьянских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	14,69/ 110,229	внебюджетные источники	158 169,77	136 711,19	294 408,25	21 458,58	21 458,58	80%	2022	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 1096,71 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гузерьянских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	6,64/ 109,285	внебюджетные источники	82 117,32	71 155,50	38 454,55	10 961,83	10 961,83	65%	2022	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 638,19 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,778 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	1,116/ 62,091	внебюджетные источники	18 898,57	0,00	87 175,22	18 898,57	18 898,57	14%	2022	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 702,23 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчаловских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	9,129/ 106,07	внебюджетные источники	81 674,45	55 147,14	135 126,54	26 527,31	26 527,31	30%	2022	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 1096,71 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Нартгорьских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	4,763/ 130,747	внебюджетные источники	113 903,38	99 612,07	28 318,31	14 291,31	14 291,31	10%	2022	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 638,19 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Нартгорьских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	5,94/ 90,399	внебюджетные источники	58 612,04	2 116,41	98 154,30	56 495,64	56 495,64	10%	2022	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 702,23 млн.	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,239 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Новай-Юртских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	4,239/ 97,415	внебюджетные источники	41 393,77	16 435,15	79 813,77	24 958,62	24 958,62	5%	2022	06.10.2020г.: №16-20-СМР-ЧЭ АО "Чеченэнерго"/ ООО "Нийсо и К": 638,19 млн.	не требуется

Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	7,1/ 112,204	внебюджетные источники	53 673,59	12 820,72	150 234,67	40 852,87	-	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ ООО "Найсо и К", 1096,71 млн.	15%	2022	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалеских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	8,86/ 126,229	внебюджетные источники	83 072,32	38 973,24	128 660,79	44 099,08	-	06.10.2020г.: №17-20-СМР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ ООО "Найсо и К", 1096,71 млн.	15%	2022	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,61/ 51,41	внебюджетные источники	8 111,98	0,00	63 453,87	8 111,98	-	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ ООО "Найсо и К", 702,23 млн.	0%	2022	не требуется
Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	4,84/ 86,179	внебюджетные источники	65 762,49	28 482,07	56 017,69	37 280,42	-	06.10.2020г.: №18-20-СМР-ЧЭ. АО "Чеченэнерго"/ ООО "Найсо и К", 702,23 млн.	40%	2022	не требуется


Сведения

о создаваемых рабочих местах и их плановых значениях в рамках государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за 9 месяцев 2022 года

(квартальная)

Наименование государственной программы, подпрограммы (региональных, ведомственных проектов), мероприятий	Количество рабочих мест (ед)						очередной год	первый год планового периода	Обоснование не достижения значений показателя к концу текущего года (при наличии)
	текущий год								
	план			факт			план	план	
	всего	постоянные	временные	всего	постоянные	временные			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	0	0	0	0	0	0	0	0	создание рабочих мест не планировалось


Заместитель директора департамента
экономического анализа и инвестиций


З.Х. Алимханова

Сведения о заключенных соглашениях (допсоглашениях) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за 9 месяцев 2022 года

(квартальная)

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятий	Наименование государственной программы РФ подпрограммы (национального проекта РФ) мероприятий, в рамках реализации которой на территории ЧР предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Стороны заключившие соглашения	Реквизиты соглашения (дата, №)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение расходных обязательств				Форма межбюджетных трансфертов (субсидия, субвенция, иной межбюджетный трансферт)
						всего	текущий	очередной	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		всего	161 322,02	161 322,02	0,00	0,00	
		Правительство Чеченской Республики	Правительство Чеченской Республики		федеральный бюджет	153 708,80	153 708,80	0,00	0,00	иной межбюджетный трансферт
					республиканский бюджет	7 613,22	7 613,22	0,00	0,00	
					муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
					внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 1 "Развитие промышленности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		всего	161 322,02	161 322,02	0,00	0,00	
		Правительство Чеченской Республики	Правительство Чеченской Республики		федеральный бюджет	153 708,80	153 708,80	0,00	0,00	иной межбюджетный трансферт
					республиканский бюджет	7 613,22	7 613,22	0,00	0,00	
					муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
					внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятие 1.16. Осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации		всего	161 322,02	161 322,02	0,00	0,00	
		Правительство Чеченской Республики	Правительство Чеченской Республики		федеральный бюджет	153 708,80	153 708,80	0,00	0,00	иной межбюджетный трансферт
					республиканский бюджет	7 613,22	7 613,22	0,00	0,00	
					муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
					внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Финансовое обеспечение деятельности (локализация) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации»	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	от 5 июля 2022 г. № 020-17-2022-125	всего	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Правительство Чеченской Республики	Правительство Чеченской Республики		федеральный бюджет	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	иной межбюджетный трансферт
					республиканский бюджет	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
					муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
					внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (локализация) регионального Фонда развития промышленности Чеченской Республики для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	от 13 мая 2022 г. № 020-17-2022-074	всего	11 322,02	11 322,02	0,00	0,00	
		Правительство Чеченской Республики	Правительство Чеченской Республики		федеральный бюджет	11 208,80	11 208,80	0,00	0,00	иной межбюджетный трансферт
					республиканский бюджет	113,22	113,22	0,00	0,00	
					муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
					внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	



Заместитель директора департамента
экономического анализа и инвестиций

З.Х. АЛИМХАНОВА